

VI - Część opisowa sprawozdania - wydatki majątkowe jednoroczne \*

wzór 6

w groszach

Dział	Rozdział paragraf	Nazwa zadania	Plan początkowy	Plan na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	% 6 : 5	Szczegółowy opis realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7	8
926	92604	<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	0	60 155	12 476	21	
	6050	Rozbudowa infrastruktury elektroenergetycznej na terenie Kompleksu Sportowego przy ulicy Orłąt Lwowskich 70.	0	9 200	9 155	100	Zadanie zostało zrealizowane i odebrane. Polegało na budowie zewnętrznego punktu poboru energii elektrycznej co zdecydowanie podniosło bezpieczeństwo podczas organizowanych imprez sportowych.
	6050	Przebudowa wewnątrz budynku administracyjnego na terenie Kompleksu Rekreacyjno – Sportowego przy ulicy 3-go Maja 51.	0	3 500	3 321	95	Zadanie jest w fazie realizacji. W pierwszym półroczu 2014 roku wykonano projekt i uzyskano pozwolenie na budowę. Przy założeniu pozyskania środków wykonanie prac planowane jest na II półroczu br.
	6050	Przebudowa kanalizacji Hali Widowiskowo – Sportowej przy ulicy Żeromskiego 9	0	30 000	0	0	W I półroczu 2014 roku nie zostały podjęte działania w zakresie realizacji zadania ponieważ zmiany planu miały miejsce 26 czerwca, a więc udzielenie zamówienia może nastąpić dopiero w miesiącu lipcu.
	6050	Budowa siłowni na wolnym powietrzu w Parku Dietla przy ul. Żeromskiego w Sosnowcu	0	7 000	0	0	W I półroczu 2014 roku nie zostały podjęte działania w zakresie realizacji zadania ponieważ zmiany planu miały miejsce 26 czerwca, a więc udzielenie zamówienia może nastąpić dopiero w miesiącu lipcu.
	6060	Zakup pneumatycznej ścianki wspinaczkowej	0	10 455	0	0	W I półroczu udzielono zamówienia publicznego. Dostawa i fakturowanie nastąpiła w miesiącu czerwcu br. Zapłata za zakupioną ściankę miała miejsce w pierwszych dniach lipca.

\* Dotyczy tylko zadań realizowanych w roku 2014, nie ujętych w Wieloletnich przedsięwzięciach majątkowych

## VI - Część opisowa sprawozdania - wydatki majątkowe jednoroczne \*

wzór 6

w groszach

Dział	Rozdział paragraf	Nazwa zadania	Plan początkowy	Plan na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	% 6 :5	Szczegółowy opis realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7	8
926	92604	<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	0,00	60 155,00	12 475,71	21	
	6050	Rozbudowa infrastruktury elektroenergetycznej na terenie Kompleksu Sportowego przy ulicy Orłąt Lwowskich 70.	0,00	9 200,00	9 154,71	100	Zadanie zostało zrealizowane i odebrane. Polegało na budowie zewnętrznego punktu poboru energii elektrycznej co zdecydowanie podniosło bezpieczeństwo podczas organizowanych imprez sportowych.
	6050	Przebudowa wnętrza budynku administracyjnego na terenie Kompleksu Rekreacyjno – Sportowego przy ulicy 3-go Maja 51.	0,00	3 500,00	3 321,00	95	Zadanie jest w fazie realizacji. W pierwszym półroczu 2014 roku wykonano projekt i uzyskano pozwolenie na budowę. Przy założeniu pozyskania środków wykonanie prac planowane jest na II półroczu br.
	6050	Przebudowa kanalizacji Hali Widowiskowo – Sportowej przy ulicy Żeromskiego 9	0,00	30 000,00	0,00	0	W I półroczu 2014 roku nie zostały podjęte działania w zakresie realizacji zadania ponieważ zmiany planu miały miejsce 26 czerwca, a więc udzielenie zamówienia może nastąpić dopiero w miesiącu lipcu.
	6050	Budowa siłowni na wolnym powietrzu w Parku Dietla przy ul. Żeromskiego w Sosnowcu	0,00	7 000,00	0,00	0	W I półroczu 2014 roku nie zostały podjęte działania w zakresie realizacji zadania ponieważ zmiany planu miały miejsce 26 czerwca, a więc udzielenie zamówienia może nastąpić dopiero w miesiącu lipcu.
	6060	Zakup pneumatycznej ścianki wspinaczkowej	0,00	10 455,00	0,00	0	W I półroczu udzielono zamówienia publicznego. Dostawa i fakturowanie nastąpiła w miesiącu czerwcu br. Zapłata za zakupioną ściankę miała miejsce w pierwszych dniach lipca.

\* Dotyczy tylko zadań realizowanych w roku 2014, nie ujętych w Wieloletnich przedsięwzięciach majątkowych

