

Harmonogram realizacji przyłączenia obiektu

1. Zakres niezbędnych prac dla przyłączenia obiektu opisanego w ust. 1, wynikający z wymienionych w ust. 2 warunków przyłączenia, obejmuje:
 - 1.1 Po stronie **TAURON Dystrybucja**:
 - 1.1.1 Dla zasilania podstawowego w terminie do: **2020-10-30**
 - a) budowa pola 20kV w stacji 20/0,4kV 2B0424 PŁYWALNIA ŻEROMSKIEGO,
 - b) wybudowanie nowej stacji 20/0,4kV w miejsce istniejącej stacji 6/0,4kV 2B0424 PŁYWALNIA ŻEROMSKIEGO,
 - c) wybudowanie dwóch kabli 3xNA2XS(FL)2Y 1x240mm² od stacji 2B0424 PŁYWALNIA ŻEROMSKIEGO do miejsca wcinki w kabel 20 kV Lotników - Neofilologia,
 - d) istniejące złącze kablowe dla zasilania basenu należy przebudować na ZK3 i przepiąć do niego kabel ze stacji Pływalnia,
 - e) z ZK3 Pływalnia wyprowadzić dwa odcinki kabla NA2XY-J 4x120mm² do miejsca wcinki w kabel ZK Orla 1C – ZK Zakątek 5,
 - f) po przełączeniu baseny na nowy przyłącz, zlikwidować istniejące złącze z układem pomiarowym.
 - 1.2 Po stronie **Przyłączanego Podmiotu**:
 - 1.2.1 Dla zasilania podstawowego w terminie: nie później niż 14 dni przed **2020-10-30**:
 - a) budowy stacji transformatorowej zgodnie z potrzebami,
 - b) budowy linii kablowej SN od miejsca rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych do stacji Wnioskodawcy,
 - c) dostosowanie instalacji wewnętrznej własności Odbiorcy do nowych warunków zasilania i zwiększonego przydziału mocy .
 2. Zakres niezbędnych czynności dla realizacji przyłączenia, określonych w umowie o przyłączenie obejmuje:
 - 2.1 Po stronie **Przyłączanego Podmiotu**:
 - 2.1.1 Dla przyłącza nr 1 podstawowego przedłożenia Zgłoszenia gotowości instalacji do przyłączenia wraz z wymaganymi załącznikami nie później niż 14 dni przed **2020-10-30**.

